

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 5 日 天气: 小到中雨
星期: 六 气温: 10—20C°
工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 施工现场未发现安全隐患。 现场质量检查: 预埋件混凝土灌桩, 符合要求。	
乘 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	北京昶源电力 工程有限公司	预埋件混凝土灌桩, 15人完成12%
其 它 事 项	小到中雨, 下午停止施工。	
本日现场监理 人员		张金星、
记录人: 张金星		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

