

# 监 理 日 志 ( )

日期：2018年5月8日 天气：晴

星期：二 气温：10—28℃

工程名称：市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场安全巡视： 施工现场未发现安全隐患。</p> <p>现场质量检查：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查预埋件混凝土灌桩，发现个别外包15公分混凝土不整齐，表面不光滑，通知施工方不合格部分全部整改，两小时后整改完成。</li><li>2. 开关站基础开挖，符合要求。</li></ol>	
乘 施 工 情 况	<b>施工单位</b>  北京昶源电力 工程有限公司	<b>施工内容及进度</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. 预埋件混凝土灌桩。13人。完成12%</li><li>2. 开关站基础开挖，钩机一辆，2人完成10%</li></ol>
其 它 事 项	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 今天有村民阻工。</li></ol>	
本日现场监理 人员	张金星、	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

