

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 12 日 天气: 晴

星期: 二 气温: 21—35C°

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全检查 1; 外线施工现场未发现安全隐患。 2; 开关站施工现场, 支架安装工有2人未佩戴安全帽, 通知后已佩戴整齐。 现场质量检查: 1; 放点, 符合要求。 2; 灌桩, 符合要求。 3; 支架安装, 抽查20组倾斜度, 合格率99% 4; 组件安装, 检查发现, 有拆箱组件乱放现象, 通知后, 已整改。 5; 开关站电缆沟砌砖, 符合要求。 6; 外线铁塔组装, 符合要求 7; 开关站接地扁铁焊接, 检查发现有漏焊, 虚焊, 焊渣未清理干净等现象, 已通知施工方整改, 待查。	
乘 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	北京昶源电力 工程有限公司	1; 外线,浇筑39号, 开挖37, 38,40号 2; 放点, 3人, 52个, 累计完成2816个, 进度84%。 3; 灌桩, 12人, 今日灌桩121个, 累计完成2111, 进度81%。 4; 支架安装, 8人, 今日安装7组, 累计完成356组, 进度35%。 5; 组件安装, 8人, 今日安装15组, 累计完成200组 6; 打孔, 2人, 今日完成60个, 累计2810个, 进度84% 7; 组件背板接线, 8人, 完成80串 8; 箱逆变放线3x240电缆12根, 电缆头制作, 8人完成50% 9; 开关站接地变, 主控室电缆沟砌砖, 接地扁铁焊接完成50% 10, 汇流箱安装8人, 完成12台

其它事项		
本日现场监理人员	张金星、	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

