

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 13 日 天气: 晴

星期: 三 气温: 21—35℃

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全检查 1; 外线施工现场未发现安全隐患。 2; 开关站施工现场, 检查发现施工人员乘坐农用三轮车上下班, 存在安全隐患, 已通知施工方, 召开安全会议, 杜绝此类事情发生。 现场质量检查: 1; 放点, 符合要求。 2; 灌桩, 检查发现, 有个别预埋件超出地面50公分的要求, 已通知整改, 待查。 3; 支架安装, 抽查30组倾斜度, 合格率99% 4; 组件安装, 检查发现, 有拆箱组件乱放现象, 通知后, 已整改。 5; 开关站电缆沟砌砖, 符合要求。 6; 外线铁塔组装, 符合要求 7; 开关站接地扁铁焊接, 检查发现有漏焊, 虚焊, 焊渣未清理干净等现象, 已通知施工方整改, 待查。	
乘 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	北京昶源电力工程有限公司	1; 外线,浇筑39号, 开挖37, 38,40号 2; 放点, 3人, 216个, 累计完成3032个, 进度50% (10WM)。 3; 灌桩, 12人, 今日灌桩121个, 累计完成2685, 进度81%。 4; 支架安装, 8人, 今日安装30组, 累计完成386组, 进度35%。 5; 组件安装, 8人, 今日安装23组, 累计完成223组 6; 打孔, 2人, 今日完成140个, 累计2950个, 进度49% (10WM) 7; 组件背板接线, 8人, 完成80串 8; 箱逆变放线3x240电缆12根, 电缆头制作, 8人完成65% 9; 开关站接地变, 主控室电缆沟砌砖, 接地扁铁焊接完成80%

		10, 汇流箱安装8人, 完成20台
其它事项		
本日现场监理人员	张金星、	
记录人: 张金星	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

