

监 理 日 志 ()

日期: 2018年6月14日 天气: 晴
 星期: 四 气温: 21—35C°
 工程名称: 市中区齐村镇20MWp单晶高效农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场安全检查</p> <p style="margin-left: 20px;">1; 外线施工现场未发现安全隐患。</p> <p style="margin-left: 20px;">2; 开关站施工现场, 检查发现施工人员乘坐农用三轮车上下班, 存在安全隐患, 已通知施工方, 召开安全会议, 杜绝此类事情发生。</p> <p>现场质量检查: 1; 放点, 符合要求。</p> <p style="margin-left: 20px;">2; 灌桩, 符合要求。</p> <p style="margin-left: 20px;">3; 支架安装, 抽查15组倾斜度, 合格率99%</p> <p style="margin-left: 20px;">4; 组件安装, 检查发现, 有拆箱组件乱放现象, 通知后, 已整改。</p> <p style="margin-left: 20px;">5; 开关站电缆沟砌砖, 符合要求。</p> <p style="margin-left: 20px;">6; 外线铁塔组装, 符合要求</p> <p style="margin-left: 20px;">7; 开关站接地扁铁焊接, 符合要求</p>	
乘	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	北京昶源电力 工程有限公司	<p>1; 外线,7号组塔, 开挖6号</p> <p>2; 放点, 3人, 367个, 累计完成3399个, 进度53% (10WM)。</p> <p>3; 灌桩, 12人, 今日灌桩121个, 累计完成2685, 进度81%。</p> <p>4; 支架安装, 8人, 今日安装37组, 累计完成423组, 进度38%。</p> <p>5; 组件安装, 8人, 今日安装29组, 累计完成262组</p> <p>6; 打孔, 2人, 今日完成1482个, 累计3132个, 进度49% (10WM)</p> <p>7; 组件背板接线, 8人, 完成80串</p> <p>8; 箱逆变放线3x240电缆12根, 电缆头制作, 8人完成65%</p> <p>9; 开关站接地变, 主控室电缆沟砌砖, 接地扁铁焊接完成100%</p> <p>10, 汇流箱安装8人, 完成32台</p>

		昨天检查预埋件超出地面50公分的问题，今天已全部整改。
其它事项		
本日现场监理人员	张金星、	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

