

监 理 日 志 ()

日期: 2018年6月4日 天气: 晴

星期: 一 气温: 17—33℃

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全检查 1; 外线施工现场未发现安全隐患。	
	现场质量检查: 1. 外线基础开挖与浇筑, 符合要求 ,	
乘 施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	北京昶源电力 工程有限公司	1; 外线塔基23,17号浇筑, 39,40号开挖

其它
事项

开关站今天有村民阻工，停工一天

本日现场监理

人员

张金星、

记录人：张金星

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

