

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年6月7日      天气: 晴  
 星期: 四                  气温: 21—33C°  
 工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 现场安全检查<br>1; 外线施工现场未发现安全隐患。<br>2; 开关站施工现场, 未发现安全隐患。  |   |
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 现场质量检查: 1; 放点, 符合要求。<br>2; 灌桩, 振捣不到位, 通知后, 已整改。<br>3; 支架安装, 符合要求。<br>4; 组件安装, 检查发现, 有拆箱组件乱放现象, 通知后, 已整改。<br>5; 开关站, 箱逆变抹灰, 符合要求。<br>6; 外线铁塔组装, 符合要求<br>, |   |
| 乘                          | <b>施工单位</b>  | <b>施 工 内 容 及 进 度</b>  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 北京昶源电力<br>工程有限公司   | 1; 外线,浇筑39号, 开挖37, 38,40号<br>2; 放点, 3人, 52个, 累计完成2816个, 进度84%。<br>3; 灌桩, 12人, 今日灌桩121个, 累计完成2111, 进度81%。<br>4; 支架安装, 8人, 今日安装7组, 累计完成221组, 进度30%。<br>5; 组件安装, 8人, 今日安装10组, 累计完成120组,<br>6; 箱逆变基础, 全部完成。<br>7; 开关站基础, 16人, 完成90%<br>8; 打孔, 2人, 今日完成60个, 累计2810个, 进度84%<br>9; 组件背板接线, 8人, 完成40组 |

|          |                      |  |
|----------|----------------------|--|
|          |                      |  |
| 其它事项     |                      |  |
| 本日现场监理人员 | 张金星、                 |  |
| 记录人：张金星  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |  |

