

监 理 日 志

工程名称: 市中区齐村镇20MW单晶高效农业光伏电站项目

日期	2018年6月18日 星期一	气候	晴	气温	19°-33°C
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	110人				
施工机械动态	铲车3台、钩机6台、三轮车5辆				
施工进度情况	①板点3人,完成65% ②灌桩30人,完成50% ③支架安装20人,完成40% ④组件安装20人,完成35% ⑤打孔8人,完成62% ⑥箱变基础垫层浇筑绑扎钢筋15人,完成60% ⑦汇集站、电缆沟砌砖、二次弃柜15人,完成60% ⑧汇集站电缆10人,完成15% ⑨外线基础开挖、组塔、架线3人,完成30%				
检查发现的问题	①汇集站、电缆沟砌砖前砖块未用水湿润,砂浆灰缝过大,通知后,已按要求整改完成。 ②部分光伏支架斜撑、檩条与檩条、檩头部位的紧固件未拧紧,螺栓松动,斜撑、檩条、立柱之间间隙较大。				
处理措施、意见、结果	①电缆沟砌砖砖块未洒水现象,通知后已整改。 ②支架螺栓松动,斜撑、檩条、立柱之间间隙较大问题,通知后,均已整改。				
协调内容或其他					
记录人	郭瑞清 张金荣		总监签阅		