

监 理 日 志

工程名称: 市南区齐村镇20MW单晶高效农业光伏电站项目

日期	2018年6月19日 星期二	气候	晴	气温	21°-35°c
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 110人					
施工机械动态: 钩机6台, 铲车2台, 运输车20台					
施工进度情况	①板桩3人, 完成70% ②塔桩3人, 完成55% ③支架安装2人, 完成45% ④组 件安装2人, 完成40% ⑤打孔8人, 完成57% ⑥箱变基础浇筑, 钢筋 绑扎3人, 完成62% ⑦汇集站, 一二次设备接线, 电缆敷设, 2人, 完成62% ⑧汇集箱安装15人, 完成20% ⑨外线基础开挖, 浇筑组塔3人, 完成35%				
检查发现的问题	①个别光伏立柱穿入钢管桩长度不够, 无法安装对穿螺栓。 ②箱变基础钢筋孔内检修爬梯采用螺纹钢不符合规范要求。 ③外线 2号塔浇筑完的基础现场, 未对地脚螺栓采取保护 措施, 造成混凝土污染螺栓。				
处理措施、意见、结果	①. 立柱穿入钢管桩长度不够 通知后, 已整改。 ② 箱变基础钢筋爬梯采用螺纹钢, 已通知施工方整改, 待查。 ③ 外线 2号塔混凝土污染螺栓问题, 通知后, 已整改。				
协调内容或其他					
记录人	张金星 郭瑞清		总监签阅		