

监 理 日 志

工程名称: 市市区齐村镇20MWp单晶高纯晶硅光伏电站项目

日期	2018年6月20日 星期三	气候	晴	气温	19°-34°
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	110人				
施工机械动态:	钩机6台, 铲车4台, 运输车20台				
施工进度情况	<p>①板点3人, 完成72%. ②灌注桩3人, 完成58%. ③支架安装25人, 完成48%. ④组件安装20人, 完成43%. ⑤打孔队, 完成70%. ⑥箱变基础、支撑、接箱, 完成30人, 完成65%. ⑦汇集站生活舱安装, 二次设备接箱, 电缆敷设30人, 完成65%. ⑧汇流箱安装15人, 完成25%. ⑨外线基础开挖、浇筑、组塔3人, 完成40%.</p>				
检查发现的问题	<p>①一、二次预制舱, 生活舱基础预埋件未按图纸要求留设。 ②个别光伏支架斜撑与檩条连接处斜撑局部弯形。 ③外线个别铁塔脚钉脚蹬露丝。</p>				
处理措施、意见、结果	<p>①汇集站, 一次预制舱, 生活舱基础未按图纸留设预埋件, 已经施工方整改, 待查。 ②光伏支架斜撑与檩条连接处局部弯形, 通知后, 已整改。 ③外线铁塔脚钉脚蹬露丝问题, 通知后, 已整改。</p>				
协调内容或其他					
记录人	张金星, 郭瑞清	总监签阅			