

监 理 日 志

工程名称: 市城区东村镇 20MW 单晶高纯农业光伏电站项目

日期	2018 年 6 月 21 日 星期四	气候	晴	气温	20-35℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	110人				
施工机械动态:	钩机6台, 铲车4台, 运输车20辆				
施工进度情况	①板点3人, 完成75% ②打孔队, 完成72% ③灌桩3人, 完成61% ④支架安装25人, 完成52% ⑤组件安装25人, 完成45% ⑥管道及钢筋支架, 接桩3人, 完成62% ⑦汇集站一、二次设备安装接线, 避雷针安装25人, 完成68% ⑧汇流箱安装15人, 完成30% ⑨外线基础开挖, 浇筑, 砌墙30人, 完成42%				
检查发现的问题	①光伏支架未安装对穿螺栓, 部分支架焊面斜拉杆未紧固, 个别支架与钢管之间防水垫圈安装不到位。 ②外线19号、21号塔回填土过高, 立柱部位未设置排水沟。				
处理措施、意见、结果	①光伏支架未安装对穿螺栓, 斜拉杆未紧固, 防水垫圈安装不到位等问题, 通知施工方后, 均已整改。 ②外线19、21号塔回填土过高和排水问题, 通知后, 已整改。				
协调内容或其他					
记录人	张金, 郭瑞清	总监签阅			