

监 理 日 志

工程名称: 市城区东桥路20MW单晶高纯硅光伏电站项目

日期	2018年6月23日 星期六	气候	晴	气温	18°-32℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	110人				
施工机械动态:	钻机6台, 铲车4辆, 运输车20台				
施工进度情况	①放线3人, 完成77%. ②打孔8人, 完成75%. ③灌注桩25人, 完成66%. ④支架安装25人, 完成57%. ⑤组件安装25人, 完成50%. ⑥箱变基础浇筑, 接线3人, 完成40%. ⑦汇集站, 二次设备接线, 敷设电缆, 25人, 完成67%. ⑧汇流箱安装10人, 完成40%. ⑨外线组塔, 架线20人, 完成48%.				
检查发现的问题	①开关站主网接地扁钢塔接面不符合设计要求 ②外线1号塔基础周围回填土中夹杂石块, 回填不密实.				
处理措施、意见、结果	①. 开关站主网接地扁钢塔接面长度不够, 通知施工后, 已整改. ②外线1号塔基础回填土中有石块, 不密实, 通知后, 施工方已整改.				
协调内容或其他					
记录人	张金星, 郭瑞清		总监签阅		