

监 理 日 志

工程名称: 市城区东村镇2011年单晶光伏农业光伏电站项目

日期	2018年6月24日 星期日	气候	晴	气温	19°-33°
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	钩机4台 铲车2辆 运输车2台				
施工进度情况	①杆架31. 完成80%. ②打孔81. 完成76%. ③灌桩10. 完成66%. ④支架安装30. 完成60%. ⑤组件安装25. 完成52%. ⑥箱变基础搭模. 挖线20. 完成44%. ⑦汇集站-二次设备接线10. 完成68%. ⑧光伏区电缆敷设15. 完成20%. ⑨外线组塔. 架线25. 完成50%.				
检查发现的问题	① 开关站盘柜电缆未接线. ② 预制舱基础通风孔未加装防鼠网.				
处理措施、意见、结果	① 开关站盘柜正在接线. ② 预制舱基础通风孔未加防鼠网问题已通知施工方整改. 待查.				
协调内容或其他	今日省质检部门第二次验收.				
记录人	张金星 郭瑞清	总监签阅			