

监 理 日 志

工程名称: 市城区齐村镇20Wwp单晶高教农业光伏电站项目

日期	2018年6月27日 星期三	气候	有雨	气温	25°-33°C
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 120人					
施工机械动态: 钩机4台, 铲车2台, 运输车8辆.					
施工进度情况	①放点3人完成80% ②打孔4人完成70% ③杆塔组立15人完成60% ④支架组立 10人完成60% ⑤汇集站箱变基础地基土方回填, 接地15人完成50% ⑥汇集站 电缆, 接地, 直流汇流箱敷设, 20人完成55% ⑦高压电缆敷设15人完成60% ⑧外线组塔, 架线25人完成50%.				
检查发现的问题	①光伏区周围, 发电区域未进行有效的警戒及隔离, 存在安全隐患. ②施工现场未见到专职安全人员, 进行现场管理.				
处理措施、意见、结果	①通知施工方后, 已整改. ②通知施工方配置专职安全员, 进行管理.				
协调内容或其他					
记录人	张金碧 郭瑞清		总监签阅		