

监 理 日 志

工程名称: 市中区齐村镇2014年农产品加工业光伏电站项目

日期	2018年6月28日 星期四	气候	阵雨	气温	21°—31°
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	110人				
施工机械动态	钩机4台 铲车2台 运输车8台				
施工进度情况	①箱变3处 完成80% ②打桩4处 完成70% ③灌注桩15处 完成70% ④支架组件安装4处 完成60% ⑤汇流箱安装2处 地基土方回填 设备接桩15处 完成50% ⑥直流电缆敷设 直流电缆穿管敷设20处 完成50% ⑦高压电缆敷设15处 完成60% ⑧外线组塔 架线25处 完成55%				
检查发现的问题	① 光伏区施工现场 发现有组件拆卸后 有乱堆乱放现象。 ② 预埋件灌注桩 15处 混凝土保护帽 不符合要求。				
处理措施、意见、结果	① 通知施工方后 现场已进行了整改。 ② 预埋桩 15处 混凝土保护帽的问题 已下通知单 要求施工方整改。				
协调内容或其他	施工现场仍未配置专职安全员 已下发考核单进行处罚。				
记录人	张金锐 郭瑞清	总监签阅			