

监 理 日 志

工程名称: 市中区农村电网20kV单电源农网改造工程

日期	2018年7月1日 星期日	气候	晴	气温	20°-37°
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	110人				
施工机械动态:	钩机4台 铲车2台 运输车4台				
施工进度情况	①放点3人 完成8% ②打孔4人 完成8% ③浇筑15人 完成75% ④支架组立安装4人 完成65% ⑤让集站箱连变施工15人 完成58% ⑥让流箱安装1人 完成53% ⑦让流箱穿管敷设15人 完成55% ⑧外线组塔架线25人 完成58%。				
检查发现的问题	①检查台区电缆槽架基础不符合设计要求 ②场区4mm²穿线管敷设不符合要求 ③场区让流箱安装不符合设计要求 ④场区接地扁铁焊接不符合要求				
处理措施、意见、结果	①. 以上问题已通知施工方整改, 待查。				
协调内容或其他	施工方私自更改地坑预埋件长度, 自拌混凝土未留试块等现象, 下发考核单, 进行处罚。				
记录人	张金强 李瑞清	总监签阅			