

监 理 日 志

工程名称: 城区齐村镇2011年单吊南郊农业光伏电站项目

日期	2018年7月2日 星期一	气候	晴	气温	23°—34°c
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 105人					
施工机械动态: 钩机4台 铲车2台 运输车6辆					
施工进度情况	① 站址3人, 完成84% ② 打桩4人, 完成84% ③ 灌注桩15人, 完成75% ④ 支架组件安装4人, 完成67% ⑤ 汇流箱、箱变施工15人, 完成60% ⑥ 汇流箱安装10人, 完成50% ⑦ 箱变安装, 敷设15人, 完成50% ⑧ 外线组塔、架线25人, 完成60%				
检查发现的问题	① 检查光伏场区桁架组件有乱堆、乱放现象				
处理措施、意见、结果	① 已给施工方提出严重警告				
协调内容或其他					
记录人	张金星 郭瑞清		总监签阅		