

监 理 日 志

工程名称: 市电区安泰镇200MP变电站新建工程

日期	2018年7月3日 星期二	气候	晴	气温	23°-34°
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	95人				
施工机械动态:	钩机4台, 铲车2台, 运输车4台				
施工进度情况	① 站外完成85% ② 站外完成80% ③ 站外完成70% ④ 站外完成60% ⑤ 站外完成50% ⑥ 站外完成40% ⑦ 站外完成30% ⑧ 站外完成20% ⑨ 站外完成10% ⑩ 站外完成5% ⑪ 站外完成0%				
检查发现的问题	① 检查光伏场区直流电缆穿管直埋敷设, 不符合设计要求				
处理措施、意见、结果	① 已通知施工方整改, 待查,				
协调内容或其他	今日因拆箱组件乱堆乱放问题, 监理部下发考核单进行处罚。				
记录人	张金生, 郭瑞清		总监签阅		