

监 理 日 志

工程名称: 市中区农村电网2014年升级改造农网光伏电站工程

日期	2018年7月4日 星期三	气候	阵雨	气温	24°—34°
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	102人				
施工机械动态:	挖掘机2台 吊车2台 运输车2台				
施工进度情况	①放点3人,完成80% ②打孔4人,完成80% ③支架组件安装4人,完成60% ④汇流箱安装15人,完成60% ⑤汇流箱安装接电15人,完成50% ⑥逆变器架设1人,完成50% ⑦外线组塔:架线25人,完成60%				
检查发现的问题	①检查光伏区支架安装,发现个别螺栓未加弹垫。				
处理措施、意见、结果	通知施工方后,已整改。				
协调内容或其他					
记录人	张锐 郭瑞清	总监签阅			