

监 理 日 志

工程名称 市中区农村电网改造升级工程

日期	2018 年 7 月 5 日 星期 四	气候	晴	气温	21℃-31℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	钩机4台 吊车2台 运输车2台				
施工进度情况	①杆点3人 完成80% ②打点3人 完成80% ③支架、附件安装4人 完成70% ④绝缘子安装15人 完成60% ⑤引流管安装1人 完成50% ⑥直线杆安装1人 完成50% ⑦外线组塔、架线 25人 完成60%.				
检查发现的问题	①光伏场区检查发现, 拆卸组件有叠压现象, ②地拉预埋件有人为的损坏, ③, 个别施工人员未佩戴安全帽,				
处理措施、意见、结果	针对以上问题, 已告知施工方整改, 待查,				
协调内容或其他					
记录人	张金强, 郭瑞清	总监签阅			