

监 理 日 志

工程名称: 市中区齐村接20Wwp单晶高纯晶硅光伏电站项目

日期	2018年7月6日 星期五	气候	晴	气温	21°-33°
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	50人				
施工机械动态:	钩机2台、铲车2台、运输车2台				
施工进度情况	① 杆塔2人完成80% ② 支架组件安装40人完成70% ③ 汇流箱安装8人完成50% ④ 汇流箱-二次设备测试完成50% ⑤ 直流线敷设20人完成50% ⑥ 外线组塔架线25人完成60%。				
检查发现的问题	① 光伏区东区桥架支撑支墩不符合要求。 ② 光伏区接地扁铁焊接有个别处不符合要求。				
处理措施、意见、结果	① 桥架支墩不符合要求已通知施工方整改,待查 ② 扁铁接地焊接问题通知后已整改。				
协调内容或其他					
记录人	张鑫 郭瑞清	总监签阅			