

监 理 日 志

工程名称: 市城区村路

日期	2018年7月7日 星期六	气候	晴	气温	20℃—38℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	50人				
施工机械动态:	钩机2台 铲车1台 运输车2台				
施工进度情况	① 支架组件安装40人 完成70% ② 让流管安装8人 完成50% ③ 接地扁铁焊接6人 完成45% ④ 让流站一次设备调试安装10人 完成52% ⑤ 集流管敷设15人 完成50% ⑥ 外线组塔、架线2人 完成65%				
检查发现的问题	① 检查支架角度, 有个别组不符合要求。 ② 有个别施工人员未佩戴安全帽,				
处理措施、意见、结果	① 支架角度不符合要求通知后已整改。 ② 通知后, 安全帽均已佩戴整改。				
协调内容或其他	今有村民阻工				
记录人	张金星, 郭瑞清		总监签阅		