

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年7月13日 星期五	气候	晴	气温	20℃—35℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	50人				
施工机械动态:	钩机2台 铲车一台				
施工进度情况	① 支架组件安装 40人 完成 76% ② 直流端安装 15人 完成 53% ③ 直流线路敷设 15人 完成 5% ④ 箱变至接线路测试线 完成 51% ⑤ 外电组塔架线 25人 完成 70%				
检查发现的问题	① 检查发现区组件有随处乱放现象。 ② 桥架敷设有个别处不符合要求				
处理措施、意见、结果	① 组件随处乱放现象，通知后已整改。 ② 桥架敷设不合格处，已通知施工方整改，待查。				
协调内容或其他	今有阻工				
记录人	张金星, 郭瑞清		总监签阅		