

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年7月14日 星期六	气候	晴	气温	20℃—35℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	110人				
施工机械动态:	钩机2台 铲车一台 运输车2辆				
施工进度情况	① 支架组件安装4人,完成77%. ② 混凝土灌桩25人,完成80%. ③ 直流箱安装1人,完成54%. ④ 接地焊接6人,完成5%. ⑤ 直流母线架设15人,完成51%. ⑥ 箱变接线调试8人,完成52%. ⑦ A线组塔架线25人,完成71%.				
检查发现的问题	① 检查混凝土灌桩,有个别桩漏出地面高度不符合要求. ② 西区组件有两阵方位,不符合要求.				
处理措施、意见、结果	① 预埋件高度不符合现象,通知后已整改. ② 组件方位,不符合要求,已通知施工方整改,待查.				
协调内容或其他					
记录人	张银 郭瑞清	总监签阅			