

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 7 月 16 日 星期 二	气候	晴	气温	24°—33°
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	60人				
施工机械动态:	铲车一台、钩机一台				
施工进度情况	① 西区支架组件安装 40人, 完成 80%. ② 预埋混凝土灌桩 20人, 完成 85%				
检查发现的问题	① 检查西区混凝土灌桩不符合要求. ② 灌桩混凝土未留试块.				
处理措施、意见、结果	① 已通知施工方整改, 待查. ② 混凝土未留试块, 对施工方壹万元罚款.				
协调内容或其他	① 今东区都有阻工. ② 西区灌桩混凝土未留试块, 查清.				
记录人	张金星, 郭瑞清		总监签阅		