

# 监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年7月25日 星期三	气候	晴	气温	23°-34°
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	25人				
施工机械动态:					
施工进度情况	① 东区整改组件遮阳问题 5人, 完成60% ② 西区组件MC接头连接, 3人, 完成40%				
检查发现的问题	① 检查发现西区个别组件遮阳问题严重。				
处理措施、意见、结果	① 针对西区组件遮阳问题, 已下发通知单, 整改情况, 待查。				
协调内容 或其他					
记录人	张金贵, 郭瑞娟		总监签阅		