

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年7月28日 星期六	气候	阵雨	气温	22°—32°
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	45人				
施工机械动态	钩机2台, 铲车一台				
施工进度情况 施工部位	① 东区直流线头连接, 8人, 完成90%。② 开关站土方回填, 国模基础开挖, 8人, 完成20%。③ 西区组件MC4接头连接, 5人, 完成50%。④ 整已预埋件灌注桩基础。⑤ 外线组塔, 架线35人, 完成80%。				
检查发现的问题	① 西区施工现场, 检查发现有拆塔组件乱堆, 乱放现象。				
处理措施、意见、结果	①. 组件乱堆, 乱放现象, 已通知施工方整改, 待查。				
协调内容 或其他	西区今天开始整改不合格桩基基础。				
记录人	张金锐, 邵瑞清		总监签阅		