

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月1日 星期三		气候	晴	气温	24-35℃
监理人员动态:	2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	60人					
施工机械动态:	钩机一辆 运输车4台					
施工进度情况	① 开站围墙施工10人,完成30% ② MC4接头接在塔上,完成60% ③ 塔地脚铁焊接4人,完成60% ④ 直滚线架设6人,完成51% 外线、 组塔、架线25人,完成85%.					
检查发现的问题	① 开站围墙基础支模,检查发现模板固定不牢固,模板在 接处有缝隙.					
处理措施、意见、结果	① 模板不牢固,连接处有缝隙的问题,通知一小时后,均已 整改.					
协调内容 或其他						
记录人			总监签阅			