

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月4日 星期六	气候	有雨	气温	22°—33°
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	55人				
施工机械动态:	钩机一辆, 运输车一辆.				
施工进度情况	①场区围栏施工队完成30% ②开关站围栏施工10人完成80% ③M4插头连接10人完成85% ④车接地扁铁焊接4人完成70% ⑤直落线管敷设10人完成75% ⑥外线组塔架线25人完成88%.				
检查发现的问题	①. 场区围栏基础混凝土配合比不符合要求				
处理措施、意见、结果	② 混凝土配合比不合格 通知施工方后, 现场进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	张金生, 郭瑞清		总监签阅		