

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年8月2日 星期二	气候	晴	气温	23°-33°
监理单位动态:	21人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	60人				
施工机械动态:	钩机一辆 运输车一辆				
施工进度情况	①东区场区围栏施工8人,完成25% ②东区搭设临边铁焊搭4人,完成8% ③西区直落线电缆敷设10人,完成20% ④开平站路面硬化10人,完成40% ⑤西区不合格桩基改造5人,完成5% ⑥外线组塔架线25人,完成91%				
检查发现的问题	①检查东区组件角度20组,合格率98% ②检查西区不合格桩基整改时发现,整改结果不符合设计要求				
处理措施、意见、结果	①通知施工方东区组件角度不符合要求,进行整改,整改完成后报监理验收。 ②不合格桩基整改问题,已通知施工方暂停施工。				
协调内容或其他					
记录人	张金星 郭瑞清	总监签阅			