

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月8日 星期三	气候	晴	气温	25°—36°
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	55人				
施工机械动态:	钻机一辆 运输车一台				
施工进度情况	①开关站围栏基础支模 ②市区直流电缆放线、敷设 ③接地扁铁焊接4人、完成80% ④东区场区围栏施工队完成30% ⑤外线、组塔、架线25人、完成10%。				
检查发现的问题	①东区场区围栏栏杆基础不符合要求。				
处理措施、意见、结果	①已通知施工方对不合格围栏栏杆基础进行整改、待查。				
协调内容或其他	审核外线资料。签字、盖章。				
记录人	张金鑫 郭端清		总监签阅		