

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 8 月 19 日 星期一	气候	晴	气温	25°—36°C
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 55人					
施工机械动态: 钩机一辆 运输车一台					
施工进度情况	① 开关站围栏基础支模10人完成60% ② 西区直流线敷设8人完成40% ③ 东区场区围栏施工8人完成35% ④ 外线组塔架线25人完成2%...				
检查发现的问题	① 检查开关站围栏基础支模时发现个别外模板有缝隙、模板不平整等问题；				
处理措施、意见、结果	① 围栏支架发现的问题，通知后均已整改。				
协调内容或其他					
记录人	张金岩 郭瑞清		总监签阅		