

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年8月10日 星期五	气候	多云	气温	25-36℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	45人				
施工机械动态:	钩机一台 吊车一台 运输车一台				
施工进度情况	① 西区直流电缆放线, 让路箱变器, 10人, 完成50%。② 东区场区围栏施工8人, 完成38%。③ 外线31号-37号塔架线, 25人, 完成90%。				
检查发现的问题	① 检查西区直流电缆放线时过路线未采取保护措施。				
处理措施、意见、结果	① 过路线未保护, 已通知施工方整改 待查				
协调内容或其他	因天气炎热, 东区土建停工。				
记录人	张金星 郭瑞清	总监签阅			