

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月11日 星期六	气候	晴	气温	25°-37°
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线45人, 场区20人				
施工机械动态:	铲车一辆, 运输车一台				
施工进度情况	①西区汇流箱安装4人, 完成2%。②西区直流柜管敷设10人, 完成2%。 ③东区场区围栏施工队, 完成40%。④外线组塔架线45人, 完成9%。				
检查发现的问题	①检查西区汇流箱安装, 有个别汇流箱安装未达到横平竖直的要求。				
处理措施、意见、结果	①通知施工方后, 未达到要求的汇流箱已全部整改。				
协调内容或其他					
记录人	张金星, 郭瑞清		总监签阅		