

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月12日 星期二	气候	晴	气温	23°-35°C
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 外线45人, 场区20人					
施工机械动态: 铲车一辆, 运输车一台					
施工进度情况	① 西区直流线管敷设10人完成25% ② 西区汇流铜搭线4人完成20% ③ 东区厂区围栏施工8人完成42% - ④ 外线组塔架线45人完成12%				
检查发现的问题	① 检查西区直流线管敷设, 有(漏)处不符合要求。				
处理措施、意见、结果	① 已通知施工方直流线管敷设, 有条件时必须埋在地下, 待查				
协调内容或其他					
记录人	张金峰 郭瑞清		总监签阅		