

监 理 日 志

工程名称:

日期	2012年5月13日 星期一	气候	中雨	气温	23°-34°C
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线45人, 场区12人				
施工机械动态:					
施工进度情况	① 场区停工一天. ② 外线架线20人, 完成83%.				
检查发现的问题	①. 检查外线架线施工存在安全隐患.				
处理措施、意见、结果	① 已通知施工方雨天暂停施工.				
协调内容或其他					
记录人	张金星 郭瑞清		总监签阅		