

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 5 月 15 日 星期三	气候	晴	气温	23°—35°C
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 地坑预埋件. 合格 支架檩条. 合格 4平方线缆. 合格			
施工方人员动态:	外线45人. 场区25人				
施工机械动态:					
施工进度情况	① 开关站硬化路面. 围栏基础混凝土浇筑. 抹灰10人. 完成60% ② 东西场区 整改 组件边压铁失整改. 4人. 完成80%. ③ 外线架线. 完成12%.				
检查发现的问题	① 检查东2号箱变检修室内有淤泥.				
处理措施、意见、结果	① 东2号箱变检修室内有淤泥. 已通知施工方采取措施整改. 待查.				
协调内容或其他	今有阻工				
记录人	张金号 李瑞清		总监签阅		