

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年8月7日 星期五	气候	阴	气温	23°-33°
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线30人 场区10人				
施工机械动态:					
施工进度情况	① 开关站围栏基础抹灰、路面硬化 12人 完成65% ② 检查场区组件边压块缺失整改 4人 完成70% ③ 外线组塔放线 30人 完成92%				
检查发现的问题	① 检查 东区组件边压块有个别缺失。 ② 东区一号箱变检修室内因下雨造成淤泥严重。				
处理措施、意见、结果	① 组件边压块缺失 通知后已整改。 ② 一号箱变检修室内淤泥严重 通知后施工方已整改 但整改不到位。待查。				
协调内容或其他	今西区有阻工。				
记录人	张金星 郭瑞清		总监签阅		