

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 05 月 16 日

天气： 多云、阵雨

星期： 三

气温： 17-25℃

工程名称： 亨氏（青岛）食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、今日监理人员正式进场进行监理服务。</p> <p>2、与总包单位（西门子电力自动化有限公司）和施工单位（无锡市工业设备安装有限公司）现场人员进行见面，沟通和通报我监理代表建设单位行驶职权。</p> <p>3、沟通了解现场目前的人力、材料和机械设备等情况。</p> <p>4、沟通了解现场目前的施工进度情况。</p> <p>5、沟通了解现场目前安全情况。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 情 况
	西 门 子 电 力 自 动 化 有 限 公 司	<p>1、施工人员 7 人，主要进行配置砣制作和半成品整理加工。管理人员 3 人，总包一人，施工项目经理一人，安全员一人。</p> <p>2、现场临时配电箱一座（含断路器开工，符合临时用电接电规范），砣搅拌机一台。</p> <p>3、完成 10%的配置砣块制作。</p>
其 他 情 况	<p>1、施工单位与厂区业主沟通临时材料堆放问题，得知需报专项方案（含现场示意图等待审批）。</p> <p>2、与总包单位和施工单位人员沟通需进行对图纸的进行会审工作，几方同意待图纸再完善到现场进行会审。</p>	
本 日 现 场 监 理 人 员		
记 录 人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

