

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 05 月 19 日

天气： 多云

星期： 六

气温： 14-24℃

工程名称： 亨氏（青岛）食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

监 理 工 作 情 况	1、今日监理人员进入现场进行监理服务。并满足现场监理需求。 2、查看现场目前的人力、材料和机械设备等施工情况。基本满足施工要求。 3、查看现场目前的施工进度情况，施工人员继续对配重砣块进行二次加工。 4、查看现场目前施工安全情况。无安全隐患。 5、编写该项目《监理细则（安全监督管理）》、《监理细则（电气专业）》等。 6、协调施工单位机电安装人员进场并上屋顶查看机电安装现场和放线准备。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 情 况
	西 门 子 电 力 自 动 化 有 限 公 司	1、施工人员 10 人，主要进行配重砣块制作和半成品整理加工， 屋顶机电安装现场放线准备。管理人员 2 人，施工项目经理一 人，安全员一人。 2、现场临时配电箱一座（含断路器开工，符合临时用电接电 规范），砣搅拌机一台。 3、完成 25%的配置砣块制作。
其 他 情 况	1、与施工单位人员沟通屋顶机电安装加强对细节施工质量和优化安装工 艺等。	
本日现场监理人员		
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 