

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 05 月 23 日

天气： 多云转晴

星期： 三

气温： 16-26℃

工程名称： 亨氏（青岛）食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

监 理 工 作 情 况	1、今日监理人员进入现场进行监理服务。并满足现场监理需求。 2、查看现场目前的人力、材料和机械设备等施工情况。基本满足施工要求。 3、查看现场目前的施工进度情况，一部分施工人员继续对配重砣块进行加工。另一部分施工人员对地梁和支架进行卸货和调运至屋顶。 4、查看现场目前施工安全情况。无安全隐患。 5、编写该项目《安全检查记录》和《会议纪要》等。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 情 况
	西 门 子 电 力 自 动 化 有 限 公 司	1、施工人员 16 人，主要进行配重砣块制作和半成品整理加工，屋顶机电安装现场卸货（组件压块，导轨等）。管理人员 4 人，总包项目监理和助理各一人，施工项目经理一人，安全员一人。 2、现场临时配电箱一座（含断路器开工，符合临时用电接电规范），砣搅拌机一台，叉车一台，吊车一台。 3、完成约 300 块的配置砣块制作。完成屋顶 A 区的导轨材料部分砣压块的调运。
其 他 情 况	1、与施工单位人员沟通加强对屋顶调运材料的安全等。 2、与新来的总包项目经理助理介绍项目情况。	
本日现场监理人员		
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

