

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 05 月 31 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 16-27℃

工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748kWp 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                 |                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 因甲方要求, 全面暂停施工!</p> <p>2. 一部分人在进行配重砼块制作. 现场施工人员 7 人.</p> <p>现场临时配电箱一座, 有断路器开关 符合规定.</p> <p>3. 查看砼块养护情况</p> |                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                         | 施 工 内 容 及 进 度                                                 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 西 门 子<br>自 动 化<br>有 限 公 司                                                                                       | <p>1. 水泥压块制作 300 块 总计 4160 块. 完成 62.59%</p> <p>2. 全面暂停施工.</p> |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            | 无 调                                                                                                             |                                                               |
| 记 录 人:                     | 无 调                                                                                                             | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ): 肖 平                    |