

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 06 月 1 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 17-27℃

工程名称: 阜成(青)食品有限公司748kV变电站内10kV配电室

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场一部分人做砼块加工。一部分人在屋顶对地梁支架和改压块定位进行安装, 压块就位。 2. 施工现场已进场地施工需带鞋套, 按照厂区要求施工。 3. 现场无安全隔离, 良好地进行施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西门自动化有限公司	1. 水电压块制作300块, 总计460块, 完成67.10% 2. A区底梁切割完成100% 2. A区底梁压块就位完成85%
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		王保
记录人: 王保		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王保