

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 06 月 10 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 17℃-23℃

工程名称: 亨乐(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

监 理 工 作 情 况

1. 检查现场安全情况, 无安全隐患。
2. 检查现场组件安装情况。
3. 检查施工进度, 满足要求
4. 督促总包对资料进行报审。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

西门子  
电力自动  
化有限  
公司

1. 组件安装 530 片, 共安装 800 片, 完成 29.41%
2. 檩梁测量及导轨安装 50% 压载安装 50%
3. 并网室门口浇筑坡道完成 100%

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

姜元明

记录人: 姜元明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):