

监 理 日 志 (日 期)

日期: 2018 年 6 月 11 日

天气: 晴
气温: 17℃-25℃

星期: 一
工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司748KW屋顶分布式光伏发电电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查现场安全情况, 无安全隐患 2. 检查现场组件安装情况 3. 检查配电室门口坡道养护情况 4. 检查桥架基础预制情况	
施 工 情 况	施工单位 西门子电 力自动化 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 组件安装500片 共安装1300片, 完成47.79% 2. 支架测量及导轨安装60% 压载安装60% 3. 预制桥架基础砼压80块 完成57.14%
其 它 事 项	1. 对于B区屋顶箱状物体与组件过近, 是否产生遮挡问题 与现场施工负责人沟通, 督促其与设计沟通. 2. B区施工中产生的空纸箱, 组件保护角等未采取措施压 牢. 临边处有个别被风吹落地面, 已口头要求整改, 并下发.	
本日现场监理人员		姜元明
记录人:		姜元明 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):