

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 06 月 12 日

天气: 晴

气温: 19℃-28℃

星期: 二

工程名称: 亨元(青岛)食品有限公司748kW屋顶分布式光伏发电电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查现场安全情况, 无安全隐患. 2. 检查现场组件安装情况 3. 检查桥架安装情况 4. 检查施工进度, 基本满足要求	
施 工 情 况	施工单 位 西 门 子 电 力 自 动 化 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 1. 组件安装200片, 共安装1500片 完成55.14% 2. 底梁测量及导轨安装70% 压载安装70% 3. 桥架砼基础预制完成100% 4. B区桥架安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		姜元明
记录人: 姜元明		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚平