

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 06 月 18 日

天气: 多云  
气温: 19℃-23℃

星期: 一  
工程名称: 亨升(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

|                            |                                                       |                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 检查现场安全情况, 无安全隐患。<br>2. 检查组件安装情况<br>3. 查看桥架安装进度及质量。 |                                                                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位<br><br>西门子<br>电力自动<br>化有限<br>公司                  | 施工内容及进度<br><br>土建消缺<br>底梁测量及导轨安装 100% 压载安装 100%<br>组件安装 660 片 共安装 2580 片 完成 95%<br>桥架安装 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                       |                                                                                         |
| 本日现场监理人员                   |                                                       | 姜元帅                                                                                     |
| 记录人: 姜元帅                   |                                                       | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚平                                                                 |