

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 06 月 19 日

天气: 晴
气温: 19℃-24℃

星期: 二
工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748KW 屋顶分布式光伏发电电站项目.

监 理 工 作 情 况	1. 检查现场安全情况, 无安全隐患. 2. 检查扁钢焊接情况并检查焊接现场防护措施 3. 检查组件安装情况 4. 检查目前的施工进度.
----------------------------	---

施 工 情 况	<table> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td>西门子 电力自动 化有限 公司</td><td> 接地扁钢 焊接完成 30% B区组串连接完成 50% 桥架、线槽制作安装完成 40% 组件安装 140片 完成 100% 共 2720片 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	西门子 电力自动 化有限 公司	接地扁钢 焊接完成 30% B区组串连接完成 50% 桥架、线槽制作安装完成 40% 组件安装 140片 完成 100% 共 2720片
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
西门子 电力自动 化有限 公司	接地扁钢 焊接完成 30% B区组串连接完成 50% 桥架、线槽制作安装完成 40% 组件安装 140片 完成 100% 共 2720片				

其 它 事 项	监理例会
------------------	-------------

本日现场监理人员	姜元明
记录人: 姜元明	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚平