

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 06 月 23 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 20℃-28℃

工程名称: 亨达(青岛)食品有限公司748KW屋顶分布式光伏发电电站项目.

监 理 工 作 情 况	检查现场安全 无隐患 检查接地扁钢焊接质量 检查电缆沟开挖宽度、深度 检查B区组串情况	
施 工 情 况	施工单位 西门子 电力自 动化有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 接地扁钢焊接完成75% B区组串连接完成90% 桥架、线槽制作安装完成85% 土建挖电缆沟完成
其 它 事 项		
本日现场监理人员	姜元平	
记录人: 姜元平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 姜元平	