

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 24 日

天气: 晴
气温: 21℃

星期: 日
工程名称: 亨元(青岛)食品有限公司748kV屋顶分布式光伏发电站项目

监 理 工 作 情 况	检查现场安全 无隐患 检查过路电缆沟、埋管回填情况 检查桥架、线槽制作安装情况 检查接地扁铁焊接质量	
施 工 情 况	施工单位 西门子 电力自 动化有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 接地扁钢焊接完成85% B区组串连接完成100% 桥架线槽制作安装完成95% 土建电缆沟埋管 回填土方
其 它 事 项		
本日现场监理人员		姜元坤
记录人: 姜元坤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚平